

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Residenziale

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ : ADESIONE AL PROGRAMMA
ASSE I DENOMINATO "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" E/O ASSE II "INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

LAVORI DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA "A. GRAMSCI"
NEL COMUNE DI DECIMOPUTZU

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

All.


I

**Responsabile del procedimento e
coordinatore della progettazione**

Geom. Giovanni Sarais

Progettista incaricato

Dott. Ing. Erminio Cinus



N. 2531

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. Erminio CINUS

Gruppo di progettazione

Dott. Ing. Erminio Cinus
Dott. Arch. Enrico Umano

Data: SETTEMBRE 2018

Il sindaco

Alessandro Scano



COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Municipio 1 - 09010 Decimoputzu - Tel. 070 96329213 - C.F. 80005740925

ALLEGATO "A"

Comune di Decimoputzu
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di recupero del sottotetto ed interventi di manutenzione straordinaria della scuola media "A. Gramsci" nel Comune di Decimoputzu

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Decimoputzu.

CANTIERE: via Gaetano Donizetti n.42, Decimoputzu (CA)

Decimoputzu, 17/09/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Cinus Erminio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Amministrazione Comunale di Decimoputzu)

Ingegnere Cinus Erminio

Via Dante Alighieri, n.93
09128 Cagliari (CA)
Tel.: 070 491776 - Fax: 070 491776
E-Mail: studing@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2		Settimana 3		Settimana 4		Settimana 5		Settimana 6		Settimana 7		Settimana 8		Settimana 9		Settimana 10		Settimana 11		Settimana 12		Settimana 13																																																																
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
Allestimento cantiere	180 g	▼																																																																																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1	3																																																																																							
Realizzazione della viabilità del cantiere	4 g	Z1	4																																																																																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g	Z1	2																																																																																							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z1	2																																																																																							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g	Z1	5																																																																																							
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g	Z1	2																																																																																							
Smobilizzo del cantiere	5 g																																																																																									
Impianti del cantiere	3 g	▼																																																																																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g	Z1	3																																																																																							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	Z1	3																																																																																							
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	3 g	Z1	3																																																																																							
Realizzazione di Facciata a Cappotto	73 g	▼																																																																																								
Pulizia e tinteggiatura	7 g	▼																																																																																								
Pulitura di intonaci esterni	7 g	Z1	7																																																																																							
Facciata a Cappotto	66 g	▼																																																																																								
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici vert	25 g	Z1	25																																																																																							
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	30 g																											Z1	30																																																													
Tinteggiatura di superfici esterne	11 g																																																																																									
Manutenzione delle facciate esterne	85 g	▼																																																																																								
Manutenzione di gronde e pluviali	12 g	Z1	12																																																																																							
Pulitura di intonaci esterni	7 g	Z1	7																																																																																							
Ripresa di intonaci esterni	30 g																											Z1	30																																																													
Tinteggiatura di superfici esterne	11 g																																																																																									
Lavori nel sottotetto	112 g	▼																																																																																								
Rimozione di massetto	6 g	Z1	6																																																																																							
Rimozione di serramenti esterni	1 g	Z1	1																																																																																							
Posa in opera di soglie per finestre	2 g	Z1	2																																																																																							
Montaggio di serramenti esterni	7 g	Z1	7																																																																																							
Formazione intonaci interni (tradizionali)	10 g	Z1	10																																																																																							
Montaggio di porte tagliafuoco	1 g																																																																																									
Lavorazioni interne	11 g	▼																																																																																								
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	2 g	Z1	2																																																																																							
Realizzazione di tramezzature interne	2 g	Z1	2																																																																																							
Ripresa di intonaci interni	4 g	Z1	4																																																																																							
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g	Z1	4																																																																																							
Montaggio di porte interne	2 g	Z1	2																																																																																							
Tinteggiatura di superfici interne	1 g	Z1	1																																																																																							
Rete di cablaggio dati	45 g																																																																																									
Realizzazione di rete di cablaggio dati	45 g																																																																																									
LEGENDA Zona:																																																																																										
Z1 = ZONA UNICA																																																																																										

Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20	Settimana 21	Settimana 22	Settimana 23	Settimana 24	Settimana 25	Settimana 26	Settimana 27	Settimana 28	Settim																																																																																										
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195

